



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO –JUNIO 2019.

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	Terminada	Más 80%	Menos	Sin inicial	
		ESTIMADO	EJECUTADO	100%		50%		
Paga a Calderas 400,000.00,	Salinas	1,000,000.00	1,000,000.00	X				Finalizada
Compra de (50) Sillas, (1) Carpa, Sustituir Lamparas dañadas por nuevas y Reparacion de Aceras y Contenes (Tienen Unificados los Presupuestos del 2016 al 2019 (CAMBIO DE OBRA LA CUAL ERA COMPRA DE SOLAR SEGÚN OFICIO NO. 18/2019 DE F/13/02/2019)	24 de Abril	1,200,000.00	1,199,156.53	X				Finalizada
Terminacion del Centro tiene acumulados 400,000.00 de años atrás mas 300,000.00 de este año	Barracones, las 20 Casitas	700,000.00	700,000.00	X				Finalizada
Aceras y Contenes y Reparacion de un Baden, Reciben pago del Res. Nuevo Milenio	Santa Elena	500,000.00	599,531.95	X				Finalizada
Camaras de Vigilancia, Construccion de un Baño en el Parque y Pintura del mismo (Tiene un Remanente de años Anteriores de 103,950.53 reciben pago de la Javilla de 300,000.00 . La camaras la cambiaron por iluminacion y aceras y contenes.	Los Melones	703,950.53	377,468.19		X			Proceso
Encache de la Cañada de Guazuma (Paga 200,000.00 a Jose del Carmen)	Claudia, Jose del Carmen y Luz ,Marina	600,000.00	592,511.74					Finalizada
Centro Comunal	Mani Arriba	300,000.00						Pendiente
Compra de Mejora Para Centro Comunal	Fundo Central	600,000.00						
Reconstruccion del Centro Comunal y lo sobrante Terminar el Parque	Villa Guerra	800,000.00	591,354.49					Finalizada
Reparacion de Viviendas	Fundo Norte	300,000.00	95,700.00	x				finalizada
Construccion Arco de la Entrada y Rotulacion	03 de Marzo	200,000.00	39,880.63			X		Proceso




SEGUNDO TRIMESTRE								
Centro Comunal	Valdesia - La Laguna	200,000.00						Pendiente
Canalizacion Cañada Guazuma (900,000.00 acumulado de años anteriores)	Brisas del Sur	1,200,000.00						Pendiente
Construcion de Badenes	Mejoramiento Social	500,000.00	96,393.39			X		Proceso
Reparacion de Viviendas	Fundo Los Cayuquitos	300,000.00	98,500.00	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Fundo Los Cayuquitos	300,000.00	299,814.78	X				Finalizada
Parque Infantil (400,000.00 acumulado de años anteriores)	Res. Hermanos Serret	600,000.00						Pendiente
Reparacion de Viviendas	Barracones Central	300,000.00	87,350.00					Finalizada
Aceras y Contenes	Barracones Brisas del Norte Central	300,000.00	59,091.74		X			Proceso
Reparacion de Viviendas	Fundo Arriba	300,000.00		X				Finalizada
Equipamiento del Centro Comunal	Fundo Arriba	300,000.00						Pendiente
Terminacion del Centro Comunal	Barracones Maximo Gomez	300,000.00						Pendiente
Puente Peatonal	El Recodo	300,000.00						Pendiente
Tienen 450,000.00 acumulados de años anteriores + los 300,000.00 de este año (Prestan 600,000.00 al Llano y los 150,000.00 restantes para Alumbrado)	Los Morenos	150,000.00	147,563.34	X				Finalizada
Reciben prestado de los Morenos 600,000.00 para la Obra Encache del Arroyo para un total de RD\$ 1,200,000.00 Nota: realizaron cambio de esta obra para iluminacion del Play. Según el acta no. 04/2019 del 13-05-19	El Llano	1,200,000.00						Pendiente
Tienen acumulados 350,000.00 de años anteriores + 300,000.00 para un total de 650,000.00 menos pago de 200,000.00 al Barrio 30 de Mayo, tiene disponible 450,000.00 Tienen Centro Comunal	Cajuilito Abajo	750,000.00						Pendiente
Compra de un Solar para Centro Comunal	Saona Abajo	850,000.00						Pendiente
Compra de un Solar para Centro Comunal Nota: Se juntan con Saona Arriba	Saona Al Medio	600,000.00						Pendiente
Construcion del Parque y Continuuacion de Baden	Rio Arriba	1,000,000.00						Pendiente



Reparacion de Viviendas 300,00.00 Hormigonado 300,000.00 (Reciben Presupuesto de Barracones Los Manguitos la Suma de 300,000.00	Villa Majega	600,000.00					Pendiente
70% Play de Softball, 20% Arreglo de Viviendas y 10% Reconstruccion del Muro	Boca Canasta	700,000.00					Pendiente
TERCER TRIMESTRE							
Remodelacion de Aceras y Contenes Nota: de su presupuesto de 200,000.00 descontar 106,250.00 de la Pintura Año 2018	Riviera del Sur	93,750.00					Pendiente
Reparacion de Viviendas	Brisas del Norte	300,000.00					Pendiente
Compra de Terreno para Centro Comunal reciben pago de Cajuilito al Medio 300,000.00	Cajuilito Norte	600,000.00					Pendiente
Reparacion de Viviendas	Honduras - Matadero	300,000.00					Pendiente
Ampliacion del Puente y Equipamiento de Biblioteca	Cañafistol	600,000.00					Pendiente
Aceras Calle 2 y 3	Villa Boston	150,000.00					Pendiente
Compra de Tanque para el Mini Acueducto	Brisas del Canal	250,000.00					Pendiente
Construccion del Parque	Res. Palo Blanco	250,000.00					Pendiente
Equipamiento del Centro Comunal y el resto Acondicionamiento de la Cancha	Santa Rosa I	300,000.00					Pendiente
Centro Comunal (Recibe pago de Salinas)	Calderas	800,000.00					Pendiente
Hormigonado del Callejon	Villa del Carmen	300,000.00					Pendiente
Señalizacion y pintura del Parque	Res. Peravia	200,000.00					Pendiente
Terminacion del Centro Comunal y Desague del Centro	Pueblo Nuevo, Puerta del Refugio	200,000.00					Pendiente
Hormigonado Subida principal	Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza	200,000.00					Pendiente
Equipamiento del Centro Comunal	Santa Cruz	250,000.00					Pendiente
Aceras y Contenes	Pueblo Nuevo, Los Manguitos	200,000.00					Pendiente
Alumbrado de las Calles y Compra de Sillas	Los Tendales	200,000.00					Pendiente
Terminacion del Centro Comunal (Debe 300,000.00 a los Melones)	La Javilla	500,000.00	132,805.28	X			finalizada
Reparacion de Viviendas	Monte Bonito	150,000.00					Pendiente



Terminacion Centro Comunal y Recibe presupuesto de Res. Maximo Gomez de 200,000.00	Jardines del Sur	600,000.00					Pendiente
Construccion de Badenes	Urbanizacion Los Robles	200,000.00					Pendiente
Aceras y Contenes	Los Meloncitos	200,000.00					Pendiente
Reparacion de Viviendas y Equipamiento de utensilios para el sector, Reciben pago de Villa Real 200,000.00	Las Arepas	400,000.00					Pendiente
Pagan prestamo a los Agronomos la suma de 200,000.00 y lo restante para el Parque del Centro Comunal	Santa Rosa II	100,000.00					Pendiente
Centro Comunal	Barracones, Jesus de Nazaret	300,000.00					Pendiente
Centro Comunal	Barrio Escondido	422,275.00					Pendiente
Pagan a Res. Don Serret 100,000.00 y con los restante Terminacion de las Aceras	Sabanita	50,000.00					Pendiente
Pintura de los Apartamentos	Los Apartamentos de Escondido	150,000.00					Pendiente
Terminacion de Aceras y con lo sobrante Inicio del enverjado , Reciben Pago del Sifon de Mata Gorda 300,000.00	El Laurel	300,000.00					Pendiente
Arreglo de Viviendas , Aceras y Contenes reciben pago de los Cajujillo Arriba 300,000.00 + remanente de obra anterior de 100,000.00	Mani Abajo	700,000.00					Pendiente
Acondicionamiento del Local del Centro Comunal y lo restante para Iluminacion	Invi- Tiburones	300,000.00					Pendiente
Compra de Mobiliarios para el Centro Comunal	Fundo Sur	200,000.00					Pendiente
Compra de Mejora o Solar para Centro Comunal	Maria Carlita	1,000,000.00					Pendiente
CUARTO TRIMESTRE							
Reparaciones de Viviendas	Barracones en Accion	200,000.00	48,600.00	X			finalizada
Badenes Entrada Principal	Res. Don Serret	100,000.00					Pendiente
Continuacion de contenes	Fundacion de Peravia	500,000.00					Pendiente
Construccion del Parque	Res.Las Marias	300,000.00					Pendiente
Construccion del Centro Comunal, Recibe pago de Valle de las Colinas Altos 570,000.00	Valle de las Colinas	870,000.00					Pendiente
Continuacion de Contenes	Peravia	500,000.00					Pendiente



Equipamiento del Centro Comunal Nota: De su presupuesto de 400,000.00 Rebajar 130,059.00 del Puente	Caoba- La Monteria	269,820.00						Pendiente
Construccion de Badenes y con lo sobrante Iluminacion del sector	Altos de los Robles	300,000.00						Pendiente
Bacheo de las Calles y Reparacion de Contenes	Res. Anabell	300,000.00						Pendiente
Construccion 2do nivel del Centro Comunal (Continuacion)	Fundo Abajo	300,000.00						Pendiente
Pagan prestamo de Valle de las Colinas la Suma de 570,000.00	Valle de las Colinas Altos	300,000.00						Pendiente
Alumbrado y Camara de Seguridad	Res.Erneisa	200,000.00						Pendiente
Reparacion Garita y Alumbrado	Res. Valera Guzman	200,000.00						Pendiente
Continuacion de Enverjado y Pintura	Los Maestros	200,000.00						Pendiente
Reparacion de Viviendas	Los Cateyes	300,000.00						Pendiente
Puente Peatonal	La Gina	150,000.00						Pendiente
(1) Carpa y Continuacion de Aceras y Contenes	Barrio El Padre	200,000.00						Pendiente
Construccion del Parque	Maria del Carmen	200,000.00						Pendiente
Construccion de Casa Club y Recibe pago de Santa Rosa II 200,000.00	Los Agronomos	400,000.00						Pendiente
Compra de Mobiliarios	Los Pescadores	200,000.00						Pendiente
Reparacion y Construccion de Aceras y Contenes	El Fundo	200,000.00						Pendiente
Compra de Solar (Tienen Unificados 2018 y 2019 para un total de 600,000.00	Saona Arriba	600,000.00						Pendiente
Mantenimiento Alumbrado	Costa Sur	200,000.00						Pendiente
Continuacion Enverjado del Parque	Res. Margarita	200,000.00						Pendiente
Devuelven presupuesto del Laurel la Suma de 150,000.00 y con los 100,000.00 Reparacion de Viviendas	Sifon de Mata Gorda	250,000.00						Pendiente
Aceras y Contenes	Altos de Guazuma	250,000.00						Pendiente
MONTOTOTAL EN DOL		36,109,795.53	6,165,722.06					

FIRMA AUTORIZADA



12/06/2019
FECHA

SELLO INSTITUCION

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019 (SEGUNDO TRIMESTRE):


Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	14	16
Obras en Proceso	4	4
Obras Pendientes	74	80
TOTAL	92	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
36,305,845.00	6,165,722.06	30,140,122.94	17%

NOTA: El fondo aprobado para la ejecución del Presupuesto Participativo es de RD\$ 35,370,000.00, la diferencia existente en el cuadro anterior es producto de los fondos asignados pendientes del año 2018.

Algunos Sectores no han podido ubicar los solares para la construcción de Centros Comunes; ya que no poseen titulación legalizada.


ARQ. LISSET LARA

DIRECTORA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

