



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI  
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018  
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO - MARZO 2018.



PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Pintura del Edificio(presupuesto) restante 2017 RD\$ 456,896.00 +400,000.00 del 2018)	Riviera del Sur	856,896.00					X	Pendiente
Terminacion del Desague	Barrio Escondido	900,000.00	145,545.05		X			Proceso
Compra de Herramientas para Reparar los Caminos Vecinales	Los Cateyes	150,000.00	147,203.04	X				Finalizada
Mantenimiento, Alumbrado y Continuacion del Pulmón Ecologico	Costa Sur	400,000.00	390,422.54	X				Finalizada
Enverjado del Parque	Residencial Margarita	400,000.00	390,020.11	X				Finalizada
Terminacion de la Iglesia y Recibe Presupuesto del Laurel la Suma de RD\$150,000.00	Sifon de Mata Gorda	350,000.00	70,000.00		X			Proceso
Aceras y Contenes	Cañafistol	600,000.00	116,628.56			X		Proceso
Construccion del Parque	Salinas	1,800,000.00					X	Pendiente
Centro Comunal	Jardines del Sur	1,000,000.00	188,958.16			X		Proceso
Puente	Monteria Yaguarizo	1,000,000.00					X	Pendiente
Continuacion de Iluminacion Y Terminacion de Hormigonado del Callejón	Los Tendales	200,000.00	38,862.61	X				Finalizada

SEGUNDO TRIMESTRE

Terminacion 2do Nivel Centro Comunal	Pueblo Nuevo Puerta de Refugio	250,000.00						Pendiente
Reparaciones de Viviendas	Barracones Central	300,000.00						Pendiente
Reparaciones de Viviendas	Honduras	300,000.00						Pendiente

Terminacion del Cementerio y un 30% de Reparacion de Cañada, Iluminacion y Reparacion de Viviendas	Boca Canasta	1,300,000.00						Pendiente
Centro Comunal	Cajulillo al Medio	600,000.00						Pendiente
Devuelven 200,000.00 a Fondo Central ( Unifican su Presupuesto 2017-2018) compra de solar	24 de Abril	700,000.00						Pendiente
Terminacion Centro Comunal	La Javilla	500,000.00						Pendiente
Compra de Mejora o Solar para Centro Comunal	Maria Carlita	800,000.00						Pendiente
Compra de Mejora o Solar para Centro Comunal	Fundo Central	600,000.00						Pendiente
Puente y Limpieza del Canal	Brisas del Sur	900,000.00						Pendiente
Construccion Centro Comunal	Res. Hnos Serret	400,000.00						Pendiente
Terminacion del Parque, Iluminacion, Bancos, Pintura y Glorieta	Res. Peravia	200,000.00						Pendiente
Hormigonado del Callejón	Villa del Carmen	300,000.00	290,863.53	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza	200,000.00						Pendiente
Pagar 100,000. a 24 de abril y el resto Una Carpa, Bebedero y Utensilios para Centro Comunal	Pueblo Nuevo I	150,000.00						Pendiente
Aceras y Contenes	Villa Boston	150,000.00						Pendiente
Enverjado del Parque	Brisas del Canal	250,000.00						Pendiente
Reparacion de Viviendas	Santa Rosa I	300,000.00						Pendiente
Deposito Centro Comunal y Construccion de Contenes	Santa Rosa II	500,000.00						Pendiente
Hormigonado de la Cañada Guazuma	Res. Claudia	600,000.00						Pendiente

TERCER TRIMESTRE

Aceras Contenes y Rotulaciones de Calles	Los Meloncitos	400,000.00						Pendiente
Badenes	Res. Maximo Gomez	200,000.00						Pendiente
Centro Comunal	Nuevo Milenio	900,000.00						Pendiente
Terminacion de Contenes	Sabanita	250,000.00						Pendiente
Entrada de la Urbanizacion ( Badenes)	Los Apartamentos de Escondido	150,000.00						Pendiente
Reparacion de Viviendas	Alto de los Robles	300,000.00						Pendiente

Reparación de Aceras y Contenes	Res. Anabel	300,000.00					Pendiente
Compra de Carpa, Sillas, Mesas, Greca, Caldero, Cafetera y Bandejas	Fundo Arriba	300,000.00					Pendiente
Reparación del Parque y la Calle de las Mercedes	El Llano	600,000.00					Pendiente
Terminación del Centro Comunal	Barracones Las 20 Casitas	200,000.00					Pendiente
Reparación y Equipamiento del Centro Comunal	Barracones Maximo Gomez	300,000.00					Pendiente
Reparación de Viviendas	Brisas del Norte	300,000.00					Pendiente
Reparación de Centro Comunal	Fundo Abajo	300,000.00	58,263.81		X		Proceso
Construcción de (2) Badenes y Aceras Contenes	Brisas de Guazuma	250,000.00					Pendiente
Aceras Contenes	Alto de Guazuma Norte	400,000.00					Pendiente
Aceras y Contenes	Barracones Jesus de Nazaret	300,000.00					Pendiente
Construcción de Parque	Villa Guerra	400,000.00					Pendiente
Construcción de Parque	Rio Arriba	1,500,000.00					Pendiente
Terminación del Enverjado del Residencial	Res. Ermeisa	200,000.00					Pendiente
Terminación del Equipamiento Centro Comunal	Barracones, Los Manguitos	600,000.00					Pendiente
Aceras y Contenes	Altos de Guazuma	250,000.00					Pendiente
Terminación del Centro Comunal	Valle de las Colinas Altos	870,000.00					Pendiente
Continuación de Contenes	Peravia	500,000.00					Pendiente
Terminación de Acueducto	Monte Bonito	150,000.00					Pendiente
Pared Divisoria con Santa Rosa	Res. Valera Guzman	200,000.00					Pendiente
Continuación Enverjado	Los Maestros	300,000.00					Pendiente
Mobiliarios para la Junta de Vecinos	Valdesia - La Laguna	200,000.00					Pendiente
Proyecto de Zanitarización	La Gina	150,000.00					Pendiente
Alumbrado y Reparación de Viviendas	Los Morenos	500,000.00					Pendiente

CUARTO TRIMESTRE

Puente Peatonal	El Recodo	150,000.00					Pendiente
Sistema Electrico y Reparación de Viviendas	Barrio El Padre	200,000.00					Pendiente
Compra de (2) Carpas	Maria del Carmen	200,000.00					Pendiente
Construcción de Arco de la entrada, Compra de una Computadora y Sillas Plasticas	03 de Marzo	200,000.00					Pendiente

Reparación de Aceras, Reparación de (7) Viviendas y Badenes	Los Pescadores	400,000.00					Pendiente
Construcción de Cocina en el Centro Comunal	19 de Marzo	200,000.00					Pendiente
Parque y Lámparas	Res. Las Marias	300,000.00					Pendiente
Reparación de Viviendas	El Fundo	200,000.00					Pendiente
Reparación de Badenes	Fundo Sur	200,000.00					Pendiente
Reparación de Viviendas	Barracones en Accion	200,000.00					Pendiente
Construcción de Centro Comunal	Cajullito Abajo	550,000.00					Pendiente
Compra de Terreno para Centro Comunal	Saona al Medio	600,000.00					Pendiente
Compra de Terreno para Centro Comunal	Saona Abajo	300,000.00					Pendiente
Terminar de Acondicionar el Local y Aceras y Contenes	Invi- Los Tiburones	300,000.00					Pendiente
Centro Comunal	Mani Abajo	600,000.00					Pendiente
Centro Comunal	Mani Arriba	300,000.00					Pendiente
Construcción de Aceras, Contenes y Badenes	Mejoramiento Social	500,000.00					Pendiente
Reparación de Viviendas e Iluminación	Santa Cruz	250,000.00					Pendiente
Continuación de Contenes	Fundación de Peravia	500,000.00					Pendiente
Aceras y Contenes	Fundo Los Cayuquitos	300,000.00					Pendiente
Compra de Carpas, Sillas y Reparación de Viviendas	Fundo Norte	500,000.00					Pendiente
Aceras y Contenes	Barracones Brisas del Norte Central	300,000.00					Pendiente
Compra de Terreno para Centro Comunal	Saona Arriba	300,000.00					Pendiente
Construcción de Badenes	Los Melones	250,000.00					Pendiente
<b>MONTO TOTAL EN RD\$</b>		<b>36,026,896.00</b>	<b>1,836,767.41</b>				

FIRMA AUTORIZADA ALCALDIA

9/4/2018  
FECHA

SELLO INSTITUCION

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018 (PRIMER TRIMESTRE):

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	5	6
Obras en proceso	5	6
Obras pendientes	74	88
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>100</b>

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
36,026,896.00	1,836,767.41	34,190,128.59	5%

NOTA: El fondo aprobado para la ejecución del Presupuesto Participativo es de RDS 35,170,000.00, la diferencia existente en el cuadro anterior es producto de los fondos asignados pendientes del año 2017.

  
  
**LIC. IRIS ELIZABETH CASTILLO DE FRANJUL**  
**DIRECTORA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**