



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO -JUNIO 2018.

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION	
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%		Sin inicial
Pintura del Edificio	Riviera del Sur	856,896.00					X	Pendiente
Terminación del Desague	Barrio Escondido	900,000.00	711,423.13	X				Finalizada
Compra de Herramientas para Reparar los Caminos Vecinales	Los Cateyes	150,000.00	147,203.04	X				Finalizada
Mantenimiento Alumbrado y Continuación del Pulmón Ecológico	Costa Sur	400,000.00	399,368.01	X				Finalizada
Enverjado del Parque	Residencial Margarita	400,000.00	398,956.30	X				Finalizada
Terminación de la Iglesia y Recibe Presupuesto del Laurel la Suma de RD\$150,000.00	Sifon de Mata Gorda	350,000.00	350,000.00	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Cañafistol	600,000.00	586,501.80	X				Finalizada
Construcción del Parque	Salinas	1,800,000.00	179,991.81			X		Proceso
Centro Comunal	Jardines del Sur	1,000,000.00	194,401.40	X				Finalizada
Puente	Monteria Yaguarizo	1,000,000.00	226,020.17			X		Proceso
Continuación de Iluminación Y Terminación de Hormigonado del Callejón	Los Tendales	200,000.00	199,910.52	X				Finalizada

SEGUNDO TRIMESTRE

Terminación 2do Nivel Centro Comunal	Pueblo Nuevo Puerta de Refugio	250,000.00	49,962.43	X				Finalizada
Reparaciones de Viviendas	Barracones Central	300,000.00	183,596.27	X				Finalizada
Reparaciones de Viviendas	Honduras	300,000.00	281,096.27	X				Finalizada
Terminación del Cementerio y un 30% de Reparación de Cañada, Iluminación y Reparación de Viviendas	Boca Canasta	1,300,000.00	429,152.26		X			proceso
Centro Comunal	Cajuilito al Medio	600,000.00					X	Pendiente

D. J. U. ...

Devuelven 200,000.00 a Fondo Central (Unifican su Presupuesto 2017-2018) compra de solar	24 de Abril	700,000.00					X	Pendiente
Terminacion Centro Comunal	La Javilla	500,000.00					X	Pendiente
Compra de Mejora o Solar para Centro Comunal	Maria Carlita	800,000.00					X	Pendiente
Compra de Mejora o Solar para Centro Comunal	Fundo Central	600,000.00					X	Pendiente
Puente y Limpieza del Canal	Brisas del Sur	900,000.00					X	Pendiente
Construccion Centro Comunal	Res. Hnos Serret	400,000.00					X	Pendiente
Terminacion del Parque, Iluminacion, Bancos, Pintura y Glorieta	Res. Peravia	200,000.00					X	Pendiente
Hormigonado del Callejón	Villa del Carmen	300,000.00	299,242.32	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza	200,000.00					X	Pendiente
Pagar 100,000. a 24 de abril y el resto Una Carpa, Bebedero y Utensilios para Centro Comunal	Pueblo Nuevo I	150,000.00					X	Pendiente
Aceras y Contenes	Villa Boston	150,000.00					X	Pendiente
Enverjado del Parque	Brisas del Canal	250,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas	Santa Rosa I	300,000.00	183,596.27		X			proceso
Deposito Centro Comunal y Construccion de Contenes	Santa Rosa II	500,000.00					X	Pendiente
Hormigonado de la Cañada Guazuma	Res. Claudia	600,000.00					X	Pendiente



Aceras Contenes y Rotulaciones de Calles	Los Meloncitos	400,000.00					X	Pendiente
Badenes	Res. Maximo Gomez	200,000.00					X	Pendiente
Centro Comunal	Nuevo Milenio	900,000.00					X	Pendiente
Terminacion de Contenes	Sabanita	250,000.00					X	Pendiente
Entrada de la Urbanizacion (Badenes)	Los Apartamentos de Escondido	150,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas	Alto de los Robles	300,000.00	232,596.27	X				Finalizada
Reparacion de Aceras y Contenes	Res. Anabel	300,000.00					X	Pendiente
Compra de Carpa, Sillas, Mesas, Greca, Caldero, Cafetera y Bandejas	Fundo Arriba	300,000.00					X	Pendiente



Reparacion del Parque y la Calle de las Mercedes	El Llano	600,000.00					X	Pendiente
Terminacion del Centro Comunal	Barracones Las 20 Casitas	200,000.00					X	Pendiente
Reparacion y Equipamiento del Centro Comunal	Barracones Maximo Gomez	300,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas	Brisas del Norte	300,000.00	183,596.27			X		proceso
Reparacion de Centro Comunal	Fundo Abajo	300,000.00	292,995.06	X				Finalizada
Construccion de (2) Badenes y Aceras Contenes	Brisas de Guazuma	250,000.00					X	Pendiente
Aceras Contenes	Alto de Guazuma Norte	400,000.00					X	Pendiente
Aceras y Contenes	Barracones Jesus de Nazaret	300,000.00					X	Pendiente
Construccion de Parque	Villa Guera	400,000.00					X	Pendiente
Construccion de Parque	Rio Arriba	1,500,000.00					X	Pendiente
Terminacion del Enverjado del Residencial	Res. Erneisa	200,000.00					X	Pendiente
Terminacion del Equipamiento Centro Comunal	Barracones, Los Manguitos	600,000.00					X	Pendiente
Aceras y Contenes	Altos de Guazuma	250,000.00					X	Pendiente
Terminacion del Centro Comunal	Valle de las Colinas Altos	870,000.00					X	Pendiente
Continuacion de Contenes	Peravia	500,000.00					X	Pendiente
Terminacion de Acueducto	Monte Bonito	150,000.00					X	Pendiente
Pared Divisoria con Santa Rosa	Res. Valera Guzman	200,000.00					X	Pendiente
Continuacion Enverjado	Los Maestros	300,000.00					X	Pendiente
Mobiliarios para la Junta de Vecinos	Valdesia - La Laguna	200,000.00					X	Pendiente
Proyecto de Zanitarizacion	La Gina	150,000.00					X	Pendiente
Alumbrado y Reparacion de Viviendas	Los Morenos	500,000.00					X	Pendiente

CUARTO TRIMESTRE

Puente Peatonal	El Recodo	150,000.00					X	Pendiente
Sistema Electrico y Reparacion de Viviendas	Barrio El Padre	200,000.00					X	Pendiente
Compra de (2) Carpas	Maria del Carmen	200,000.00					X	Pendiente
Construccion de Arco de la Entrada, Compra de una PC y Sillas Plasticas	03 de Marzo	200,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Aceras, Reparacion de (7) Viviendas y Badenes	Los Pescadores	400,000.00					X	Pendiente

D/O Vanessa Sente

Construccion de Cocina en el Centro Comunal	19 de Marzo	200,000.00					X	Pendiente
Parque y Lamparas	Res. Las Marias	300,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas	El Fundo	200,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Badenes	Fundo Sur	200,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas	Barracones en Accion	200,000.00					X	Pendiente
Construccion de Centro Comunal	Cajuilito Abajo	550,000.00					X	Pendiente
Compra de Terreno para Centro Comunal	Saona al Medio	600,000.00					X	Pendiente
Compra de Terreno para Centro Comunal	Saona Abajo	300,000.00					X	Pendiente
Terminar de Acondicionar el Local y Aceras y Contenes	Invi- Los Tiburones	300,000.00					X	Pendiente
Centro Comunal (Cambio de Obra a Mobiliarios)	Mani Abajo	600,000.00	266,583.95		X			proceso
Centro Comunal	Mani Arriba	300,000.00					X	Pendiente
Construccion de Badenes	Mejoramiento Social	500,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas e Iluminacion	Santa Cruz	250,000.00	183,596.26	X				Finalizada
Continuacion de Contenes	Fundacion de Peravia	500,000.00					X	Pendiente
Aceras y Contenes	Fundo Los Cayuquitos	300,000.00					X	Pendiente
Compra de Carpas, Sillas y Reparacion de Viviendas	Fundo Norte	500,000.00	46,750.00	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Barracones Brisas del Norte Central	300,000.00					X	Pendiente
Compra de Terreno para Centro Comunal	Saona Arriba	300,000.00					X	Pendiente
Construccion de Badenes	Los Melones	250,000.00					X	Pendiente
MONTO TOTAL EN RD\$		36,026,896.00	6,026,539.81					



FIRMA AUTORIZADA ALCALDÍA

3 Junio 2018.-
FECHA



SELLO INSTITUCION

Ob. Vaneza Jentz

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018 (SEGUNDO TRIMESTRE):

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	16	19
Obras en Proceso	6	8
Obras Pendientes	62	73
TOTAL	84	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
36,026,896.00	6,026,539.81	30,000,356.19	17%

NOTA: EN EL CASO DE LAS COMPRAS DE TERRENOS PARA CENTROS COMUNALES, NO SE HAN EJECUTADO, YA QUE LOS COMUNITARIOS NO HAN PODIDO UBICAR SOLARES LEGALMENTE TITULADOS.



D/o Vanessa Santillana
LIC. IRIS ELIZABETH CASTILLO DE FRANJUL
DIRECTORA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



**Ayuntamiento
Municipal
de Bani**

**UNIDOS Y COMPROMETIDOS
CON NUESTRO PUEBLO.**

RNC- 415-00012-4



SECRETARIA

Acta Reunión Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo, realizada el día 6 de junio del año 2018, en el Despacho del Sr. Alcalde Municipal, sito en el Tercer Nivel del Palacio Municipal.

Esta actividad dio inicio con la presencia del Sr. Alcalde Municipal, Nelson C. Landestoy, Sra. Lic. Virtudes González, Vice, Alcaldesa, los regidores, Lic. Juan German, Sr. Diego Soto, Arq. Ascanio Cruz Moya, Sra. Carolina Díaz, así como la Lic. Yenis Bodre, Gerente Administrativa, Lic. Bertinio Bernabel, Contralor Municipal, miembros del Comité de Seguimiento e Ingenieros del Departamento de Planeamiento Urbano.

El Alcalde Municipal, Nelson C. Landestoy, al dar las palabras de bienvenida, agradeció la presencia de los regidores, funcionarios y a los miembros del Comité de Seguimiento.

Expresó que la ausencia de la Directora del Presupuesto Participativo, en esta reunión se debe a que se encuentra aqueja de salud. Espera en Dios su pronta recuperación, ya que ella es parte del éxito que ha tenido el Presupuesto participativo en este Municipio.

Expresó, además, que el Presupuesto Participativo es una herramienta, donde cada comunitario vela por los recursos que les son asignados a su sector. Dijo que de julio del año pasado a la fecha se han realizado 61 obras, que cinco están en ejecución y seis serán iniciadas próximamente. En este año se invertirán en obras del Presupuesto Participativo más de treinta y cinco millones de pesos.

EL Lic. Bertinio Bernabel, Contralor Municipal, expresó que la rendición de Cuentas, es el proceso, donde las instituciones, presentan a los estamentos de control y fiscalización, el desempeño y manejo de los fondos públicos que reciben, basados en las leyes que nos rigen.

El Alcalde Municipal, aprovechó la oportunidad, para solicitarle a la Sra. Ángela Pol, Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública explicar en qué consiste el sistema 3-1-1, que será instalado en este Ayuntamiento, a través de la Presidencia de la República.

A lo que ésta indicó, que a través del Sistema de Atención Ciudadana, 3-1-1, las personas podrán solicitar todo tipo de informaciones, la recibimos y damos respuestas, dentro y fuera de la esta institución, dijo que ya la plataforma está lista, y que su inauguración será el 26 de este mes.

Sigue...

**EMAIL.: INFO@BANI.GOB.DO - WEB.: WWW.BANI.GOB.DO
TEL.: 809-346-4300 EXT.: 2123**

Enrique Díaz



La Lic. Yenis Bodre, manifestó que las obras que tienen que ver con compras de terrenos, no se han podido realizar, ya que para la adquisición de estos se necesitan que tengan su título, porque debemos avocarnos a lo que exigen las leyes, y actuar con transparencia.

El Encargado de Obras, Ing. Ney González, dijo que el Comité de Seguimiento debe velar, para que las obras del presupuesto Participativo, se hagan con calidad, expresó que las obras se proyectan, luego se elaboran los presupuestos, y se cubican.

La Sra. Vanessa Santil, dio lectura a las obras ejecutadas durante el periodo julio 2017 diciembre 2017, entre las cuales citó:

Brisas del Norte – Reparación de Viviendas	300,000.00
Fundo Abajo – Remozamiento de Cancha	300,000.00
Barracones Jesús de Nazaret – Mobiliarios (2 Carpas, Sillas, Cafetera, Estufa, Caldero Etc.).	300,000.00
Barracones los Manguitos – Enverjado, Canaleta Y Reconstrucción del Pozo.	300,000.00
Altos de Guazuma – Aceras y Contenes	500,000.00
Valle de las Colinas – Compra de Solar para Centro Comunal	600,000.00
Villa Güera – Continuación de las Tuberías De Agua Potable.	650,000.00
Rio Arriba – Badenes y Encache	500,000.00
El Recodo – Reparación de Viviendas	150,000.00
Fundación de Peravia – Mobiliarios (2 Carpas Grandes, 200 sillas, 2 Termos de Café, 2 Coladores, 1 Termo de Agua, 2 Bandejas de Grandes, y el Restante para Lámparas.	500,000.00
El Laurel – Construcción de Aceras	150,000.00
Villa Real – Pulmón Ecológico	200,000.00
Peravia – Continuación de Contenes	500,000.00
Las Arepas – Mobiliarios (75 Sillas, 1 Carpa, 4 Mesas)	200,000.00
Residencial Erneisa – Continuación de verja Perimetral	200,000.00



**Ayuntamiento
Municipal
de Bani**

UNIDOS Y COMPROMETIDOS
CON NUESTRO PUEBLO.

RNC- 415-00012-4



3

Residencial Valera Guzmán – Deposito para Guardar Utensilios de la Junta	200,000.00
Los Maestros – Continuación del Enverjado	300,000.00
Barrio el Padre –Badenes y Reparación de Viviendas	300,000.00
30 de Mayo – Reparación de Viviendas, Mobiliario e Iluminación	200,000.00
Los Agrónomos – Remodelación y Embelllecimiento	200,000.00
E Iluminación	400,000.00
19 de Marzo – Reparación de Viviendas Y Rotulación	200,000.00
Residencial Luz Marina – Encache de Cañada	200,000.00
Residencial las Marías – Terraza del Parque Techado	300,000.00
El Fundo – Reparación de Viviendas	200,000.00
Residencial Don Serret – Aceras y Contenes	100,000.00
María Carlita – Compra de Mejora para Local	
Fundo Sur – Inversor y Baterías, 4 Abanicos KDK para el Centro Comunal	200,000.00
Barracones en Acción – Iluminación con Transformador	200,000.00
Fundo Los Cayuquitos – Reparación de Viviendas	600,000.00
Cajuilito Abajo – Pagar 250 a Altos de Guazuma y lo restante para 1 Carpa	300,000.00
Santa Rosa II – Reparación de Viviendas	300,000.00
Saona Abajo – Reparación del Pozo E Iluminación (Invertir en el Maní) Verja Perimetral	300,000.00
Cajuilito Arriba – Compra de Materiales Para Centro Comunal	300,000.00
Invi-Tiburones – Continuación de Aceras Y Contenes	300,000.00

[Handwritten signature]

EMAIL.: INFO@BANI.GOB.DO - WEB.: WWW.BANI.GOB.DO ^{Sigue}
TEL.: 809-346-4300 EXT.: 223



Nuevo Milenio – Presta su Presupuesto a Barracones Las 20 Casitas	300,000.00
Costa Sur – Pulmón Ecológico	400,000.00
Santa Elena – Reparación de Aceras y Contenes	300,000.00
Los Morenos – Prestan su Presupuesto del 2017 a Villa real	300,000.00
30 de Mayo – Presta a Luz Marina para Cañada	200,000.00

Asimismo, detalló, las obras que fueron realizadas en el periodo febrero 2018, a abril 2018:

Barrio Escondido – Terminación del Desagüe	900,000.00
Los Cateyes – Compra de Herramientas para Caminos Vecinales	150,000.00
Costa Sur – Mantenimiento, Alumbrado y Continuación del Pulmón Ecológico	400,000.00
Residencial Margarita – Enverjado del Parque	400,000.00
Sifón de Mata Gorda – Terminación de la Iglesia Y Recibe Presupuesto del Laurel, la Suma De 150,000.00	350,000.00
Cañafistol – Aceras y Contenes	600,000.00
Salinas – Construcción del Parque	1,800,000.00
Jardines del Sur – Centro Comunal	1,000,000.00
Montería Yaguarizo – Puente	1,000,000.00
Los Tendales – Continuación de Iluminación Terminación de Hormigonado del Callejón	200,000.00

R.D.

El Regidor, Sr. Diego Soto, dijo que debió dar lectura por separado a las obras que están en proceso, y las que ya fueron ejecutadas.

Mientras que el Sr. Obispo Arias Suárez, expresó que debemos orar por la pronta recuperación de la Lic. Elizabeth Castillo, ya que ella siempre está dispuesta a escucharnos.

Sigue....



**Ayuntamiento
Municipal
de Bani**

**UNIDOS Y COMPROMETIDOS
CON NUESTRO PUEBLO.**


RNC- 415-00012-4

SECRETARIA

5

Consideró que el presupuesto participativo, se ha manejado con transparencia, por lo que felicitó al Sr. Alcalde y a los Regidores, por el buen manejo que se le ha dado a esta importante herramienta.

Siendo las 11:00 A.M. se dio por finalizada esta reunión.


Sra. Francia M. Díaz
Secretaria Municipal AD-HOC.



f.d.

EMAIL.: INFO@BANI.GOB.DO - WEB.: WWW.BANI.GOB.DO
TEL.: 809-346-4300 EXT.: 223



Ayuntamiento
Municipal
de Baní

UNIDOS Y COMPROMETIDOS
CON NUESTRO PUEBLO.

RNC- 415-00012-4

DIRECCION DE
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

Dirección Presupuesto Participativo.-

Informe de las obras Ejecutadas e Inauguradas durante el periodo del mes de Julio 2017 al 30 de Mayo del 2018.

Durante once (11) años hemos coordinado las Obras elegidas por nuestros Comunitarios, donde se Ejecutan las obras según el Calendario de obras.

El Comité de Seguimiento cumpliendo su rol de darle fiel seguimiento a todos los trabajos de la Dirección del Presupuesto Participativo.

Seguimos impartiendo Charlas a todas nuestras Juntas de Vecinos orientándoles sobre la ley No. 170-07 y la No.176-07.

Agradecida de nuestro alcalde municipal el Sr. Nelson Camilo Landestoy, por favorecer y respetar la aplicación de dicha ley.

A nuestros concejales por la aprobación del Presupuesto para la ejecución de las obras elegidas por este Pueblo.

EMAIL.: INFO@BANI.GOB.DO - WEB.: WWW.BANI.GOB.DO
TEL.: 809-346-4300 EXT.: 236



**Ayuntamiento
Municipal
de Bani**

UNIDOS Y COMPROMETIDOS
CON NUESTRO PUEBLO.

RNC- 415-00012-4

**DIRECCION DE
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO**

Desde el mes de Julio del año 2017 en adelante se ejecutaron hasta Diciembre del 2017, las siguientes obras del Presupuesto Participativo.

_ 01) Brisas del Norte – Reparación de Viviendas	300,000.00
_ 02) Fundo Abajo – Remozamiento de Cancha	300,000.00
_ 03) Barracones Jesús de Nazaret – Mobiliarios (2 Carpas, Sillas, Cafetera, Estufa, Caldero Etc.).	300,000.00
_ 04) Barracones los Manguitos – Enverjado, Canaleta Y Reconstrucción del Pozo.	300,000.00
_ 05) Altos de Guazuma – Aceras y Contenes	500,000.00
_ 06) Valle de las Colinas – Compra de Solar para Centro Comunal	600,000.00
_ 07) Villa Güera – Continuación de las Tuberías De Agua Potable.	650,000.00
_ 08) Rio Arriba – Badenes y Encache	500,000.00
_ 09) El Recodo – Reparación de Viviendas	150,000.00
_ 10) Fundación de Peravia – Mobiliarios (2 Carpas Grandes, 200 sillas, 2 Termos de Café, 2 Coladores, 1 Termo de Agua, 2 Bandejas de Grandes, y el Restante para Lámparas.	500,000.00
_ 11) El Laurel – Construcción de Aceras	150,000.00
_ 12) Villa Real – Pulmón Ecológico	200,000.00
_ 13) Peravia – Continuación de Contenes	500,000.00
_ 14) Las Arepas – Mobiliarios (75 Sillas, 1 Carpa, Y 4 Mesas)	200,000.00
_ 15) Residencial Erneisa – Continuación de verja Perimetral	200,000.00
_ 16) Residencial Valera Guzmán – Deposito para Guardar Utensilios de la Junta	200,000.00
_ 17) Los Maestros – Continuación del Enverjado	300,000.00
_ 18) Barrio el Padre –Badenes y Reparación de Viviendas	300,000.00
_ 19) 03 de Marzo – Reparación de Viviendas, Mobiliario e Iluminación	200,000.00
_ 20) Los Agrónomos – Remodelación y Embellecimiento	200,000.00

D/S
Uso de Junta

EMAIL.: INFO@BANI.GOB.DO - WEB.: WWW.BANI.GOB.DO
TEL.: 809-346-4300 EXT.: 236



**Ayuntamiento
Municipal
de Bani**

UNIDOS Y COMPROMETIDOS
CON NUESTRO PUEBLO.

**DIRECCION DE
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO**

RNC- 415-00012-4

_ 21) Los Pescadores – Reparación de Aceras E Iluminación	400,000.00
_ 22) 19 de Marzo – Reparación de Viviendas Y Rotulación	200,000.00
_ 23) Residencial Luz Marina – Encache de Cañada	200,000.00
_ 24) Residencial las Marías – Terraza del Parque Techado	300,000.00
_ 25) El Fundo – Reparación de Viviendas	200,000.00
_ 26) Residencial Don Serret – Aceras y Contenes	100,000.00
_ 27) María Carlita – Compra de Mejora para Local	600,000.00
_ 28) Fundo Sur – Inversor y Baterías, 4 Abanicos KDK para el Centro Comunal	200,000.00
_ 29) Barracones en Acción – Iluminación con Transformador	200,000.00
_ 30) Fundo Los Cayuquitos – Reparación de Viviendas	600,000.00
_ 31) Cajulito Abajo – Pagar 250 a Altos de Guazuma y lo restante para 1 Carpa	300,000.00
_ 32) Santa Rosa II – Reparación de Viviendas	300,000.00
_ 33) Saona Abajo – Reparación del Pozo E Iluminación (Invertir en el Maní) Verja Perimetral	300,000.00
_ 34) Cajulito Arriba – Compra de Materiales Para Centro Comunal	300,000.00
_ 35) Invi-Tiburones – Continuación de Aceras Y Contenes	300,000.00
_ 36) Nuevo Milenio – Presta su Presupuesto a Barracones Las 20 Casitas	300,000.00
_ 37) Costa Sur – Pulmón Ecológico	400,000.00
_ 38) Santa Elena – Reparación de Aceras y Contenes	300,000.00
_ 39) Los Morenos – Prestan su Presupuesto del 2017 a Villa real	300,000.00
_ 40) 30 de Mayo – Presta a Luz Marina para Cañada	200,000.00

D/O Vanessa Sant



**Ayuntamiento
Municipal
de Baní**

UNIDOS Y COMPROMETIDOS
CON NUESTRO PUEBLO.

RNC- 415-00012-4

**DIRECCION DE
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO**

Desde el mes de Febrero del año 2018 en adelante se ejecutaron hasta Mayo del 2018, las siguientes obras del Presupuesto Participativo.

-01) Barrio Escondido – Terminación del Desagüe	900,000.00
_02) Los Cateyes – Compra de Herramientas para Caminos Vecinales	150,000.00
_03) Costa Sur – Mantenimiento, Alumbrado y Continuación del Pulmón Ecológico	400,000.00
_04) Residencial Margarita – Enverjado del Parque	400,000.00
_05) Sifón de Mata Gorda – Terminación de la Iglesia Y Recibe Presupuesto del Laurel, la Suma De 150,000.00	350,000.00
_06) Cañafistol – Aceras y Contenes	600,000.00
_07) Salinas – Construcción del Parque	1,800,000.00
_08) Jardines del Sur – Centro Comunal	1,000,000.00
_09) Montería Yaguarizo – Puente	1,000,000.00
_10) Los Tendales – Continuación de Iluminación Y Terminación de Hormigonado del Callejón	200,000.00

**INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, ENERO-JUNIO 2018**


D/ta Vanessa Santel


EMAIL.: INFO@BANI.GOB.DO - WEB.: WWW.BANI.GOB.DO
TEL.: 809-346-4300 EXT.: 236

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
RENDICION DE CUENTAS AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018.-**

Funcionarios

NOMBRE	SECTOR	CARGO	JUNTA DE VECINOS	NUMERO
Daniel Daniel		Pres. del alcalde		
Gasmely Arias	—	Contador	—	809-345-4424
Yemina M. Rodriguez		Enc. Cuentas e Pagos		829 610 8511
Miguel C. Cruz	Los Cayes	de grado		
Miguel Diolero	Monte Bonto	Presidente	Monte Bonto	829 662 9519
Rafael Lopez	Los Cayes	alcalde de la zona	Los Cayes	809 522 5058
Osiris Suarez	Risielco del Sur	alcalde de la zona	26 de abril	
		809-510-5925	manuel peña	
			809 954 6180	
Baltazar Bernabel		Contable magl.		809 671 089
José Luis Díaz	San Cayetano	Del. Cnd.		21 de abril
Luis Serman	22 de abril	Delegado	Los Comunistas 24 de abril	809 357 3125
Antonia M. Guzman	24 " "	Tesorera	" " " "	849-353-5527
Melania Soto Lara	19 de marzo	Presidente	14 de marzo	809-7136113
Santa Inés Lara	Ayuntamiento	Asistente		829-548-6583
Brauna Diaz	Ayuntamiento	Secretaria	Enre - Los Tebanos	809 522 5352
Tomás Arias	Primer del Norte	Presidente	Fedocop	809-639-6668
Jorge Constantino	San Cayetano	Presidente	R. good dato	809-498-8058

D/o Vanessa Santos



Ayuntamiento
Municipal
de Baní

UNIDOS Y COMPROMETIDOS
CON NUESTRO PUEBLO.

RNC-415-00012-4

DIRECCION DE
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

INFORME RENDICION DE CUENTAS 2017
DIRECCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROGRAMA

APERTURA:

- 1: La Bendición a Cargo de la: Angela Pol.
- 2: Palabras de Bienvenida a Cargo de: Nelson Camilo Landestoy (Alcalde Municipal).
- 3: Palabras del Contralor Municipal: Lic. Bertinio Bernabel.
- 4: Palabras de la Directora Administrativa: Lic. Yenis Bodré.
- 5: Palabras del Ing. Ney González, Encargado de Obras Municipales.
- 6: Rendición de Cuentas a Cargo de: Vanessa Santil
- 7: Turno Libre (5 Personas).
- 8: Refrigerio.

GRACIAS

*DIRECTORA





**Ayuntamiento
Municipal
de Bani**

UNIDOS Y COMPROMETIDOS
CON NUESTRO PUEBLO.

RNC- 415-00012-4

**DIRECCION DE
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO**

**Bani, Prov. Peravia.-
04 de Mayo del 2018.-**


Invitación

Señor (a) Yanis Bardi
(Directora Administrativa).

El Ayuntamiento, de Bani, dirigido por el Señor: Nelson Camilo Landestoy Alcalde Municipal, y la Dirección del Presupuesto Participativo los invitan a la Rendición de Cuentas a El Comité de Seguimiento de Presupuesto Participativo, del año 2018.

Día: Miércoles 06 de Junio 2018
Hora: 09: 00 AM
Lugar: Sala Capitular del Ayuntamiento

¡Refrigerio!

Atentamente,

Lic. Elizabeth Castillo de Franjul
Directora Presupuesto Participativo