AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2018
NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO –JUNIO 2018.

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Pintura del Edificio	Riviera del Sur	856,896.00					X	Pendiente
Terminacion del Desague	Barrio Escondido	900,000.00	711,423.13	X				Finalizada
Compra de Herramientas para Reparar los Caminos Vecinales	Los Cateyes	150,000.00	147,203.04	X				Finalizada
Mantenimiento Alumbrado y Continuacion del Pulmón Ecologico	Costa Sur	400,000.00	399,368.01	X				Finalizada
Enverjado del Parque	Residencial Margarita	400,000.00	398,956.30	X				Finalizada
Terminacion de la Iglesia y Recibe Presupuesto del Laurel la Suma de RD$150,000.00	Sifon de Mata Gorda	350,000.00	350,000.00	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Cañafistol	600,000.00	586,501.80	X				Finalizada
Construccion del Parque	Salinas	1,800,000.00	179,991.81			X		Proceso
Centro Comunal	Jardines del Sur	1,000,000.00	194,401.40	X				Finalizada
Puente	Monteria Yaguarizo	1,000,000.00	226,020.17			X		Proceso
Continuacion de Iluminacion Y Terminacion de Hormigonado del Callejón.	Los Tendales	200,000.00	199,910.52	X				Finalizada

SEGUNDO TRIMESTRE

Terminacion 2do Nivel Centro Comunal	Pueblo Nuevo Puerta de Refugio	250,000.00	49,962.43	X				Finalizada
Reparaciones de Viviendas	Barracones Central	300,000.00	183,596.27	X				Finalizada
Reparaciones de Viviendas	Honduras	300,000.00	281,096.27	X				Finalizada
Terminacion del Cementerio y un 30% de Reparacion de Cañada, Iluminacion y Reparacion de Viviendas	Boca Canasta	1,300,000.00	429,152.26		X			proceso
Centro Comunal	Cajuilito al Medio	600,000.00					X	Pendiente

Devuelven 200,000.00 a Fundo Central (Unifican su Presupuesto 2017-2018) compra de solar	24 de Abril	700,000.00					X	Pendiente
Terminacion Centro Comunal	La Javilla	500,000.00					X	Pendiente
Compra de Mejora o Solar para Centro Comunal	Maria Carlita	800,000.00					X	Pendiente
Compra de Mejora o Solar para Centro Comunal	Fundo Central	600,000.00					X	Pendiente
Puente y Limpieza del Canal	Brisas del Sur	900,000.00					X	Pendiente
Construccion Centro Comunal	Res. Hnos Serret	400,000.00					X	Pendiente
Terminacion del Parque, Iluminacion, Bancos, Pintura y Glorieta	Res. Peravia	200,000.00					X	Pendiente
Hormigonado del Callejón	Villa del Carmen	300,000.00	299,242.32	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza	200,000.00					X	Pendiente
Pagar 100,000. a 24 de abril y el resto Una Carpa, Bebedero y Utensilios para Centro Comunal	Pueblo Nuevo I	150,000.00					X	Pendiente
Aceras y Contenes	Villa Boston	150,000.00					X	Pendiente
Enverjado del Parque	Brisas del Canal	250,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas	Santa Rosa I	300,000.00	183,596.27		X			proceso
Deposito Centro Comunal y Construccion de Contenes	Santa Rosa II	500,000.00					X	Pendiente
Hormigonado de la Cañada Guazuma	Res. Claudia	600,000.00					X	Pendiente

TERCER TRIMESTRE

Aceras Contenes y Rotulaciones de Calles	Los Meloncitos	400,000.00					X	Pendiente
Badenes	Res. Maximo Gomez	200,000.00					X	Pendiente
Centro Comunal	Nuevo Milenio	900,000.00					X	Pendiente
Terminacion de Contenes	Sabanita	250,000.00					X	Pendiente
Entrada de la Urbanizacion (Badenes)	Los Apartamentos de Escondido	150,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas	Alto de los Robles	300,000.00	232,596.27	X				Finalizada
Reparacion de Aceras y Contenes	Res. Anabel	300,000.00					X	Pendiente
Compra de Carpa, Sillas,Mesas, Greca, Caldero, Cafetera y Bandejas	Fundo Arriba	300,000.00					X	Pendiente

Reparacion del Parque y la Calle de las Mercedes	El Llano	600,000.00					X	Pendiente
Terminacion del Centro Comunal	Barracones Las 20 Casitas	200,000.00					X	Pendiente
Reparacion y Equipamiento del Centro Comunal	Barracones Maximo Gomez	300,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas	Brisas del Norte	300,000.00	183,596.27		X			proceso
Reparacion de Centro Comunal	Fundo Abajo	300,000.00	292,995.06	X				Finalizada
Construccion de (2) Badenes y Aceras Contenes	Brisas de Guazuma	250,000.00					X	Pendiente
Aceras Contenes	Alto de Guazuma Norte	400,000.00					X	Pendiente
Aceras y Contenes	Barracones Jesus de Nazaret	300,000.00					X	Pendiente
Construccion de Parque	Villa Guera	400,000.00					X	Pendiente
Construccion de Parque	Rio Arriba	1,500,000.00					X	Pendiente
Terminacion del Enverjado del Residencial	Res. Erneisa	200,000.00					X	Pendiente
Terminacion del Equipamiento Centro Comunal	Barracones, Los Manguitos	600,000.00					X	Pendiente
Aceras y Contenes	Altos de Guazuma	250,000.00					X	Pendiente
Terminacion del Centro Comunal	Valle de las Colinas Altos	870,000.00					X	Pendiente
Continuacion de Contenes	Peravia	500,000.00					X	Pendiente
Terminacion de Acueducto	Monte Bonito	150,000.00					X	Pendiente
Pared Divisoria con Santa Rosa	Res. Valera Guzman	200,000.00					X	Pendiente
Continuacion Enverjado	Los Maestros	300,000.00					X	Pendiente
Mobiliarios para la Junta de Vecinos	Valdesia - La Laguna	200,000.00					X	Pendiente
Proyecto de Zanitarizacion	La Gina	150,000.00					X	Pendiente
Alumbrado y Reparacion de Viviendas	Los Morenos	500,000.00					X	Pendiente

CUARTO TRIMESTRE

Puente Peatonal	El Recodo	150,000.00					X	Pendiente
Sistema Electrico y Reparacion de Vivienas	Barrio El Padre	200,000.00					X	Pendiente
Compra de (2) Carpas	Maria del Carmen	200,000.00					X	Pendiente
Construccion de Arco de la Entrada, Compra de una PC y Sillas Plasticas	03 de Marzo	200,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Aceras, Reparacion de (7) Viviendas y Badenes	Los Pescadores	400,000.00					X	Pendiente

D/o Vanessa Santel

Construccion de Cocina en el Centro Comunal	19 de Marzo	200,000.00					X	Pendiente
Parque y Lamparas	Res. Las Marias	300,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas	El Fundo	200,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Badenes	Fundo Sur	200,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas	Barracones en Accion	200,000.00					X	Pendiente
Construccion de Centro Comunal	Cajuilito Abajo	550,000.00					X	Pendiente
Compra de Terreno para Centro Comunal	Saona al Medio	600,000.00					X	Pendiente
Compra de Terreno para Centro Comunal	Saona Abajo	300,000.00					X	Pendiente
Terminar de Acondicionar el Local y Aceras y Contenes	Invi- Los Tiburones	300,000.00					X	Pendiente
Centro Comunal (Cambio de Obra a Mobiliarios)	Mani Abajo	600,000.00	266,583.95		X			proceso
Centro Comunal	Mani Arriba	300,000.00					X	Pendiente
Construccion de Badenes	Mejoramiento Social	500,000.00					X	Pendiente
Reparacion de Viviendas e Iluminacion	Santa Cruz	250,000.00	183,596.26	X				Finalizada
Continuacion de Contenes	Fundacion de Peravia	500,000.00					X	Pendiente
Aceras y Contenes	Fundo Los Cayuquitos	300,000.00					X	Pendiente
Compra de Carpas, Sillas y Reparacion de Viviendas	Fundo Norte	500,000.00	46,750.00	X				Finalizada
Aceras y Contenes	Barracones Brisas del Norte Central	300,000.00					X	Pendiente
Compra de Terreno para Centro Comunal	Saona Arriba	300,000.00					X	Pendiente
Construccion de Badenes	Los Melones	250,000.00					X	Pendiente
	MONTO TOTAL EN RD$	**36,026,896.00**	**6,026,539.81**					

3 Junio 2018.-

FIRMA AUTORIZADA ALCALDÍA **FECHA** **SELLO INSTITUCION**

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018 (SEGUNDO TRIMESTRE):

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	16	19
Obras en Proceso	6	8
Obras Pendientes	62	73
TOTAL	**84**	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
36,026,896.00	6,026,539.81	30,000,356.19	17%

NOTA: EN EL CASO DE LAS COMPRAS DE TERRENOS PARA CENTROS COMUNALES, NO SE HAN EJECUTADO, YA QUE LOS COMUNITARIOS NO HAN PODIDO UBICAR SOLARES LEGALMENTE TITULADOS.

DIRECCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

D/o Vanessa Santel.

LIC. IRIS ELIZABETH CASTILLO DE FRANJUL
DIRECTORA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO